

ALLEGATO J: ADDENDUM TECNICO

La seguente dichiarazione deve essere compilata e firmata da professionista iscritto all'albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente.
Tale dichiarazione deve essere effettuata previa verifica del corretto funzionamento dell'impianto, compreso il collegamento e la taratura delle protezioni.

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ della ditta (*rag. sociale*) _____, operante nel settore: _____ avente estremi di abilitazione professionale _____ ai sensi del _____, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA CHE

l'impianto elettrico installato presso il cliente _____ alimentato a _____ kV, sito in _____, nel comune di _____ provincia di _____, e di seguito descritto è stato eseguito in modo conforme alle prescrizioni contenute nella Regola Tecnica di Connessione, costituita dalla Norma CEI 0-16, ed è stato verificato secondo le norme e guide CEI vigenti.

A.1 Caratteristiche del cavo di collegamento e della sezione ricevitrice MT

(da inserire solo per connessioni alla rete MT)

Tensione di esercizio (kV): _____

sigla CEI/UNEL:

sezione (mm²):

lunghezza (espressa in metri):

modalità di messa a terra: _____ (*dispositivo fisso/dispositivo mobile - art. 8.2.1 CEI 0-16*)

estensione della rete MT dell'impianto di utenza (*espressa in metri*):

A.2 Caratteristiche dei trasformatori

(da inserire per ogni trasformatore AT/MT o MT/BT presente)

Marca	Modello	Rapporto (V1/V2)	Vcc %	Potenza (kVA)	Gruppo CEI

A.3 Caratteristiche dei sistemi di rifasamento

(riportare solo se presenti)

tipo (*condensatori, static Var system*):

potenza nominale (*espressa in kVar*):

modalità di inserimento (*automatico, manuale, temporizzato, ecc.*):

A.4 Caratteristiche degli organi di manovra principali

Funzione Dispositivo	Modello	N. poli	Tipo(*)	Conforme a CEI EN	Rif. schema n. (**)	Interblocchi (***)
Generale (DG)						SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Interfaccia (DDI)						SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Generatore (DDG)						SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

(*) Indicare il tipo (interruttore automatico estraibile, Interruttore con sezionatore, IMS con fusibili, contattore, ecc.)
(**) Indicare il riferimento al simbolo grafico del dispositivo riportato nello schema elettrico allegato
(***) Indicare se il dispositivo è interbloccato con altri organi di manovra presenti in impianto

- Il/i dispositivo/i di interfaccia con la rete è di tipo: interno esterno al/i convertitore/i;
- Il/i dispositivo/i di interfaccia è installato sul livello: MT BT
- E' presente il dispositivo di rinalzo alla mancata apertura del DDI: SI NO
- E' presente per almeno uno dei dispositivi DG, DDI, DDG un dispositivo di controllo del parallelo (*art. 8.7.5.6. CEI 0-16*): SI NO

A.5 Caratteristiche del Sistema di protezione generale

Marca (costruttore):

Modello:

Versione Software: Versione firmware:

Protezioni implementate: (*riportare il tipo di protezioni; ad es. 50 – 51 – 51N, ecc.*)

A.6 Caratteristiche del Sistema di protezione di interfaccia

Marca (costruttore):

Modello:

Tipologia delle protezioni attivate:

E' presente il rinalzo alla mancata apertura del DDI: SI NO

Versione Software: Versione firmware:

Integrata in altri apparati: SI NO

Numero apparati: (*riportare il numero solo se le protezioni sono integrate in altri apparati*)

n. dispositivi associati: (*riportare il numero di DI asserviti alle protezioni*)

A.7 Caratteristiche dei riduttori TA e TV associati alle protezioni

Marca	Modello	Tipo(*)	Numero	Rapporto	Classe	Prestazione	Rif. schema n. (**)

(*) Indicare il tipo (TA, TO, TV)
(**) Indicare il riferimento al simbolo grafico del riduttore riportato nello schema elettrico allegato

A.8 Caratteristiche impianto di produzione

(riportare i dati richiesti solo qualora presenti impianti di produzione)

Potenza nominale (in c.a.) complessiva dell'impianto di produzione (kVA):

Fonte primaria di energia: *(fotovoltaica, solare termodinamica, eolica, idroelettrica, etc.)*

Contributo alla corrente di corto circuito dell'impianto:

(riferito al livello di tensione del punto di consegna ed espresso in kA)

Sistema ausiliario di alimentazione di emergenza: SI NO;
(compilare i dati seguenti solo qualora si è barrata la risposta "SI")

Potenza (in kVA):

tipologia (rotante, statico):

tempo di intervento *(secondo la norma CEI 64.8)*:

modalità di intervento *(manuale, automatica, ecc.)*:

interblocco di funzionamento: elettrico meccanico assente

A.9 Caratteristiche dei generatori rotanti

(riportare per ogni generatore previsto per l'esercizio in parallelo con la rete)

Marca	Modello	Matricola	Tipo (*)	N. Poli	Potenza nominale (kVA)	cos ϕ nominale	Tensione nominale [V]	I _{cc} /I _n (**)	Reattanza subtransitoria diretta (per i generatori sincroni)

(*) Indicare il tipo (statico, sincrono, asincrono)

(**) Indicare il rapporto tra corrente di cortocircuito e corrente nominale del generatore

A.10 Caratteristiche degli apparati di conversione statici

(riportare per ogni apparato previsto per l'erogazione di energia in parallelo con la rete)

Tipo (*)	Marca	Modello	Matricola	Potenza (kW)	Versione FW	cos ϕ nominale	Tensione nominale [V]	I _{cc} /I _n (**)

(*) Indicare il tipo di convertitore (CC/CA, CA/CA, ecc.)

(**) Indicare il rapporto tra corrente di cortocircuito e corrente nominale del convertitore

A.11 Caratteristiche dei sistemi di misura dell'energia

(da compilare se sono presenti misuratori diversi dai contatori di Azienda Elettrica Luson Soc.Coop.)

Contatori						
Punto di Misura	Marca	Modello	Matricola	Classe	Versione FW	Conforme a ENEL(*)
Scambio						SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Produzione						SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Riduttori (eventuali TA e TV)						
Tipo	Marca	Modello	Numero	Classe	Rapporto	Conforme a CEI
TA (scambio)						
TV (scambio)						
TA (produzione)						
TV (produzione)						

(*) Indicare se il contatore del Cliente è conforme ai modelli approvati da Azienda Elettrica Luson Soc.Coop.

Eventuali ulteriori dispositivi anti-frode presenti (*sigilli UTF, cavi schermati, ecc.*):

A.12 Verifiche effettuate

(le sezioni in grigio sono opzionali e vanno compilate se ne sussistono le condizioni)

1	L'impianto è conforme alla documentazione tecnica e allo schema elettrico allegati	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	I componenti ed il macchinario sono conformi alle prescrizioni di sicurezza ed alle relative norme CEI in quanto muniti di: Marchi (marchio IMQ o altri) attestanti la conformità alle norme Relazioni di conformità rilasciati da enti riconosciuti	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3	Il sezionamento dei circuiti è conforme alle norme CEI	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4	Il comando e/o l'arresto di emergenza (se previsto) è presente dove necessario	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
5	La verifica di congruenza delle caratteristiche dell'impianto (trasformatori, generatori, collegamenti elettrici, ecc) ha avuto esito favorevole	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6	La verifica di congruenza delle caratteristiche del dispositivo generale ha avuto esito favorevole	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
7	La verifica di congruenza delle caratteristiche delle altre apparecchiature (TA, TV, ecc.) ha avuto esito favorevole	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

8	La verifica di congruenza delle caratteristiche del/i sistema/i di protezione ed il rilievo delle soglie e tempi di intervento ha avuto esito favorevole	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
9	La verifica di congruenza delle caratteristiche del/i dispositivo/i di interfaccia (se previsto) ha avuto esito favorevole	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
10	La verifica con impianto in funzione del regolare funzionamento in chiusura ed in apertura del/i dispositivo/i di interfaccia (se previsto) ha avuto esito favorevole (verifica facoltativa)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
11	La verifica del regolare funzionamento dei dispositivi di interblocco (se previsti) ha avuto esito favorevole	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
12	Verifica del dispositivo di ricalzo alla mancata apertura del dispositivo di interfaccia (se previsto)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
13	Verifica tecnica secondo CEI 13-4 del sistema di misura dell'energia scambiata con la rete (se previsto e se tale attività è a cura del Cliente produttore)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>

NP = Non Previsto; NE = Non eseguita

Il sottoscritto declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto e/o delle protezioni da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Note:

Allegati (*schemi elettrici, dichiarazioni, manuali, ecc. - elencare numero e tipo documento*):

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Data

Il dichiarante (timbro e firma)

Il Cliente (per presa visione)

.....

.....